




Neugestaltung Schöntaler Straße und Aspacher Straße

Informationsveranstaltung am 17.04.2023

- Übersicht Baubereich
- Notwendigkeit der Maßnahme
- Gestaltungskonzept
- Informationen zum Bauablauf
- Parken während der Bauzeit
- Bauphasen
- Verkehrsführung / Umleitung
- Kosten Grundstückseigentümer

Übersicht Baubereich



Notwendigkeit der Maßnahme

- Kanalisation schadhaft und hydraulisch überlastet



Beeinträchtigung und Gefährdung des Verkehrs (Starkregenereignis 15.08.2021)

Notwendigkeit der Maßnahme

- Kanalisation schadhaft und hydraulisch überlastet



Beeinträchtigung und Gefährdung des Verkehrs (Starkregenereignis 15.08.2021)

Notwendigkeit der Maßnahme

- Schadhafte Versorgungsleitungen



Flickstellen infolge von Notaufgrabungen an Gas- / Wasserleitungen

Notwendigkeit der Maßnahme

- Schadhafte Verkehrsflächen



Notwendigkeit der Maßnahme

- Schadhafte Verkehrsflächen



Notwendigkeit der Maßnahme

- Schadhafte Verkehrsflächen



Notwendigkeit der Maßnahme

- Kreisverkehr nur Provisorium




Notwendigkeit der Maßnahme

- Quartiersentwicklung Schöntaler Straße (ASPA-Gruppe)



Gestaltungskonzept Schöntaler Straße



Gestaltungskonzept Schöntaler Straße



Röntgenstraße

Gestaltungskonzept Schöntaler Straße



Röntgenstraße

Gestaltungskonzept Schöntaler Straße



Röntgenstraße

Gestaltungskonzept Aspacher Straße



Gestaltungskonzept Aspacher Straße



Eduard-Breuninger-Straße

Gestaltungskonzept Aspacher Straße



Gerberstraße

Gestaltungskonzept Kreisverkehr



- Durchführung entsprechend Beschluss des Gemeinderats vom 20. Oktober 2022
- Baubeginn: ~~08. Mai 2023~~ **Korrektur: 11. Mai 2023**
(vorbehaltlich einer geeigneten Witterung)
- Fertigstellung: **bis Ende 2024**
- Auftraggeber: **Stadt Backnang, Stadtentwässerung Backnang, Stadtwerke Backnang GmbH**
- Bauleitung: **Bolz + Palmer beratende Ingenieure PartG mbB**
- Auftragnehmer: **Klöpfer GmbH & Co. KG**

- Die Zufahrt zu privaten Stellplätzen **wird so lange wie möglich aufrecht erhalten**
- **Öffentliche Stellplätze entfallen** in den jeweiligen Bauphasen
- Für die Zeit, in der private Stellplätze in der Schöntaler Straße nicht anfahrbar sind, stehen in begrenzter Anzahl **Ersatzstellplätze** auf dem **Parkplatz des Technikforums** und im Bereich **des Limpurgwegs (Ost)** zur Verfügung

Ersatzparkplätze für Schöntaler Straße


**Parkplatz Limpurgweg Ost
(Baustelleinrichtungsfläche)**

- ca. 10 Stellplätze


Parkplatz Technikforum

- ca. 20 Stellplätze

Bauphasen - Überblick



Bauphase 1 - Mühlstraße



- Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie der Kanalisation
- Oberfläche wird nur wieder hergestellt
- ~~■ Dauer ca. 6 Wochen (Mai 2023 bis Juli 2023)~~
- Dauer ca. 10 Wochen (Mai bis Juli 2023)
- Zugänglichkeit wird aufrechterhalten, Zufahrt bis zum Baubereich möglich
- Zufahrt zu Mühlstraße 11 bis 11/4 weiterhin möglich


**nachträgliche
Korrektur!**

Bauphase 1 – Arbeiten Schöntaler Straße



- Verlegung Leitungen der Deutschen Telekom Technik GmbH, der Vodafone GmbH und der Syna GmbH im nördlichen Gehweg
- Dauer ca. 6 Wochen (Mitte Mai 2023 bis Ende Juni 2023)

Bauphase 2 - Mühlstraße




- Erneuerung der Kanalisation
- Oberfläche wird nur wieder hergestellt
- ~~■ Dauer ca. 4 Wochen (Juni 2023 bis Juli 2023)~~
- **Dauer ca. 10 Wochen (Juli 2023 bis September 2023)**
- Zugänglichkeit wird aufrechterhalten, Zufahrt bis zum Baubereich möglich

Bauphase 3 – Schöntaler Straße




- Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie der Kanalisation
- Neugestaltung der Straße und der Gehwege
- ~~■ Dauer ca. 3 Monate (Juli 2023 bis September 2023)~~
- Dauer ca. 3 Monate (September 2023 bis Dezember 2023)
- Zugänglichkeit wird aufrechterhalten, Zufahrt bis zum Baubereich sowie in den Limburgweg dauerhaft möglich

Bauphase 4 – Schöntaler Straße



- Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie der Kanalisation
- Erneuerung der Kanalisation teilweise bereits im Zuge der Bauphase 3
- Neugestaltung der Straße und der Gehwege
- ~~Dauer ca. 3 Monate
(Oktober 2023 bis Dezember 2023)~~
- **Dauer ca. 2 Monate
(Dezember 2023 bis Februar 2024)**
- Zugänglichkeit wird aufrechterhalten, Zufahrt bis zum Baubereich möglich

Bauphase 5 – Aspacher Straße




- Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie Kanalreparaturen
- Neugestaltung der Straße und der Gehwege
- ~~Dauer ca. 3 Monate (Januar 2024 bis April 2024)~~
- Dauer ca. 3 Monate (Februar 2024 bis Mai 2024)
- Einbahnstraße stadtauswärts
- Zugänglichkeit wird aufrechterhalten

Bauphase 6 – Aspacher Straße




- Neugestaltung der Straße und der Gehwege
- Dauer ca. 2 Monate (Mai 2024 bis Juni 2024)
- Einbahnstraße stadtauswärts
- Zugänglichkeit wird aufrechterhalten

Bauphase 7 - Kreisverkehr




- Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie der Kanalisation
- Herstellung des Kreisverkehrs und Neugestaltung der Gehwege
- Dauer ca. 5 Monate
(Juni 2024 bis November 2024)
- Zugänglichkeit wird aufrechterhalten, Zufahrt bis zum Baubereich möglich
- Fahrverkehr nur stadtauswärts möglich

Verkehrsführung Bauphase 7 - Kreisverkehr



Umleitung Bauphase 7 - Kreisverkehr



Bauphase 8 - Asphaltteinbau



- Einbau der Asphaltdeckschicht im Kreisverkehr und in Teilen der Aspacher Straße
- Erneuerung des Asphaltbelags in der Friedrichstraße
- Dauer ein Wochenende (von Freitag 14:00 Uhr bis Montag 04:00 Uhr)
- Zugänglichkeit wird aufrechterhalten, Zufahrt bis zum Baubereich möglich
- Vollsperrung des grün markierten Bereichs

Eventuelle finanzielle Belastung der Grundstückseigentümer bei:

- Sanierung der Abwasseranschlusskanäle auf dem Privatgrundstück bis zur Grundstücksgrenze
- Änderung der Hausinstallation bei der Gas- und Wasserversorgung nach der Hauseinführung / dem Verbrauchszähler
- Änderung der Hausinstallation bei der Stromversorgung nach der Hauseinführung / Hauptsicherung

Tiefbauamt / Stadtentwässerung Backnang

- **Moritz Körner, Projektleitung**
E-Mail: moritz.koerner@backnang.de
Telefon: 07191 894-449
- **Markus Dohmann, Projektleitung**
E-Mail: markus.dohmann@backnang.de
Telefon: 07191 894-275

Stadtwerke Backnang GmbH

- **Annika Schiestel, Projektleitung**
E-Mail: annika.schiestel@swbk.de
Telefon: 07191 176-377
- **Albrecht Braun, Projektleitung**
E-Mail: albrecht.braun@swbk.de
Telefon: 07191 176-43

Bolz + Palmer Beratende Ingenieure PartG mbB


- **Jacqueline Beyerle, Bauleitung / Bauüberwachung**
E-Mail: jacqueline.beyerle@bolz-palmer.de
Telefon: 07195 91915-21
- **Thomas Bolz, Bauleitung / Bauüberwachung**
E-Mail: thomas.bolz@bolz-palmer.de
Telefon: 07195 91915-12

Klöpfer GmbH & Co. KG


- **Jürgen Häußermann, Bauleitung**
E-Mail: j.haeussermann@kloepferkg.de
Telefon: 07195 980-250



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit




Detail: Stellplätze, Bäume, Sitzblöcke, Fahrradbügel




BACKNANG
Die Murr-Metropole



Detail: Stellplätze, Bäume, Radbügel, Schutzstreifen




Detail: Stellplätze, Bäume, Sitzblöcke, Schutzstreifen



Regelquerschnitt: Schöntaler Straße

Regelquerschnitt RQ 1

Achse 10 - Schöntaler Straße - Station 0+085



BACKNANG
Die Murr-Metropole

Achse 40 - Aspacher Straße - Station 0+108

